

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月20日 天气: 阴

星期: 六 气温: -8—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 现场安全巡视: 配电房, 梯形瓦夹粘接, 屋面吊装组件, 外线顶管施工现场未发现安全隐患。 | |
| | 现场质量检查: 1: 配电房搭支模架子, 符合设计要求。 2. 正玻科技园内顶管, 符合设计要求。 3. 梯形瓦夹粘接过程中, 发现粘接处有卫生未清理干净现象, 通知施工方后, 均已整改。 4: 屋面吊装组件, 拆箱, 搬运均符合要求。 | |
| 乘 施 工 情 况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 合肥富春园林建设工程有限公司。 | 1: 配电房搭模板架子, 施工人数5人, 完成60% 2: 正玻科技园内顶管以, 8人, 完成60% 3: C区厂房梯型瓦夹胶粘, 20人, 完成50% 6: B区屋面组件散料, 20人, 完成50% |

| | |
|----------|----------------------|
| 其它事项 | |
| 本日现场监理人员 | 张金星、赵旭 |
| 记录人：赵旭 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

