

监 理 日 志 ()

日期 2018 年 元 月 14 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 5°-11°

工程名称: 衡东县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1: 各机械, 人员进入施工现场。 2: 对施工方进行技术、质量、安全要求交底。 3: 检查桩基钢筋笼制作, 发现缺少加密。现场通知进行了整改。 4: 对现场钻孔情况进行巡检, 发现问题 - ① 成孔垂直偏差过大, 超出误差范围 ② 孔径为 150 (要求 220-250) 深 1200 (要求 1600-1800) 不合要求, ③ 钻孔机械对石层钻孔不起作用。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 常光统 州伏有 天发限 电公 合司 1: 两台钻孔机进行了试钻。2 人。 2: 桩位放点完成, 桩基钢筋笼加工制作, 承台模板备料。10 人。 3: 挖掘机进行场地平整。1 台。
其 它 事 项	要求施工单位, 更换钻孔钻头或者 更换钻孔机械设备。	
本日现场监理人员		尹卫忠 张子敏
记录人: 张子敏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

