

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 15 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 7℃ - 14℃

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 巡检发现, 桩基钢筋笼制作完成后存放不规范, 乱放堆压变形, 必须进行整改, 堆放整齐, 竖上标志牌.
- 2: 巡检发现 钻孔情况下有石层的深度不够, 通知施工单位, 成孔中须达到设计后自检合格报监理验收然后才可以灌桩.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

常伏有
州发限
天电
合系公
光统司

- 1: 桩机钻孔, 机械2台, 人员4人.
- 2: 钢筋笼加工, 桩承台模制作, 10人.
- 3: 挖掘机场地平整, 挖掘机1台.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫忠, 张子钦

记录人:

张子钦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建