

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 16 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6℃-12℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1: 桩承台模板支设安装. 巡检发现有的模板不在一条线上, 高低偏差超出了允许范围. 通知施工单位进行整改。 2: 巡检发现桩孔钻孔, 下面有石头的孔深不够, 全部是石头的没有钻孔. 对于这两种情况, 监理通知施工单位, 尽快拿出施工方案, 以免影响进度施工。	
施 工 情 况	施工单位 常伏有 州发限 天电公 合系司 光统	施工内容及进度 1: 桩承台模板支设安装。10人。 2: 钻孔机钻孔1台, 3人。 3: 挖掘机场地平整, 1台, 2人。
其 它 事 项	昨天城建投, 电业局到现场检查。	
本日现场监理人员		王卫忠, 张子钦
记录人: 张子钦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建