

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月17日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6°C-16°C

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1: 钻孔机钻孔, 第二块下午 16 点 50 始.</p> <p>对于昨天监理提出的土层下有石头孔深不够, 全部石头仍未钻孔. 再次催促施工方拿出方案. 抓紧施工.</p> <p>2: 第二块地今天开始放点. 桩位尺寸同第一块地. 桩间 3.0m. 组间 1.6m 横向. 组间 6.2m 纵向.</p> <p>3: 桩基钢筋笼制作. 巡检发现成品有变形.</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	常 伏 有 州 发 限 天 电 公 合 系 司 光 统	<p>1: 钻孔机钻孔. 钻机一台. 人员 2 名.</p> <p>2: 基础钢筋笼制作绑扎. 4 人.</p> <p>3: 第二块地桩基放点. 6 人.</p> <p>4: 挖土机场地平整. 2 人. 机 1 台.</p>
其 它 事 项	召开第一次监理例会.	
本日现场监理人员		李卫忠 张子钦
记录人: 张子钦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

