

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 18 日

天气: 多云
气温: 7℃ - 14℃

星期: 四

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1: 监督检查入场道路覆土. 破石. 运土. 东边入场道路破石未完. 西边入场道路覆土完成. 2: 督促入场临时用电线路整改. 3: 检查桩位放设. 发现有偏差大于允许值. 通知现场进行了整改. 4: 钻孔机钻孔. 机械虽有改进, 但对于石头 的地方. 钻孔深度仍达不到要求. 再次督促 施工单位. 抓紧拿出施工措施. 5. 要求现场临时用电架空. 存在安全隐患.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	城建投到现场检查督促工作.	
本日现场监理人员		严卫忠 张广钦
记录人: 张广钦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建