

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 1 月 19 日

天气: 雾 阴

星期: 五

气温: 6°C - 11°C

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1: 桩基<sup>孔</sup>覆盖塑料膜. 检查发现桩孔覆盖可以. 四周压土. 基本保证孔内不落异物.</p> <p>2: 巡查场地平整, 道路修整情况. 发现有专人负责指挥平整情况.</p> <p>3. 对于现场材料滞后问题而影响施工进度. 对此发出了监理联系单. 希望施工单位抓紧时间让材料进场并要求列出材料进场计划.</p> |                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工 单 位<br><br>常 衡 有 限 公 司<br>发 电 有 限 公 司<br>天 合 光 伏 电 池 系 统                                                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>1: 桩基孔覆盖塑料膜 8人中午完成.<br>2: 挖掘机平整场地. 整修道路.<br>挖掘机械 2台. 人员共 4人. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                            | 李卫忠, 张广钦                                                                          |
| 记录人: 张广钦                   |                                                                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                              |

