

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 20 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 6℃-13℃

工程名称: 德化县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查修路情况. 进度太慢. 进行了催促. 2: 现施工现场除道路修整, 场地平整外无其他进展. 基本处于停工状态. 望施工方抓紧落实材料构配件进场时间和数量. 3. 对于施工滞后事宜造成的后果. 由承包单位全权负责.	
施 工 情 况	施工单位 常州伏有 发限公 司 天电系 合系 光统	施工内容及进度 1: 进场道路修整. 挖机1台 2人.
其 它 事 项	材料未进场. 严重影响施工进度. 现场目前处于停工状态.	
本日现场监理人员		马卫忠 张之钦
记录人: 张之钦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

