

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 22 日

天气: 8月

星期: 二

气温: 5℃-13℃

工程名称: 衡东县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1: 进场道路的整修情况. 2: 桩孔清理情况. 清理完泥土后. 孔内有的有积水. 通知施工方拿出方案. 把水清理干净. 3: 石头上的桩开始植筋打孔 钢筋制作. 通知施工方要按照图纸施工. 孔内石粉清除干净. 然后再进行植筋. 作拉拔实验. 4: 桩承台模板加工制作. 5: 在阴雨天气做好安全用电工作, 施工用配电箱做好防雨措施, 以防安全事故发生.	
施 工 情 况	施工单位 常州伏有 发有限 电入 系公 统司	施工内容及进度 1: 道路修整, 场地平整. 机2台. 人: 4人. 2: 桩孔清理泥土. 3人. 3: 桩台模板制作安装 3人. 4: 桩基钢筋植筋. 钻孔 制作. 6人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马 2 忠 张 3 钦	
记录人: 张 3 钦	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

