

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 23日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6℃-11℃

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1: 石头处桩基植筋, 钢筋焊接绑扎. 巡视时发现植筋歪斜, 焊接焊渣未清干净. 监理现场通知进行了整改. 2: 桩基模板支设. 3: 施工用光伏区内场地平整.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	常州伏发有限公司 天电系统 光伏	1: 桩基模板支设安装. 4人. 2: 焊接, 绑扎钢筋笼, 种植钢筋. 6人. 3: 光伏区场地平整. 挖掘机1台 2人.
其 它 事 项	召开监理例会	
本日现场监理人员		严卫忠, 张子钦.
记录人: 张子钦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建