

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 02 月 02 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -1-9℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 对钢筋锚固基础进行抽检, 部分不符合设计要求, 已通知施工方限期2天内整改后并报业主复验。 2. 对钢筋笼焊接进行抽检, 基本符合要求。 3. 要求施工单位对钢筋笼焊接部分进行防锈处理, 且满足设计要求。 4. 监理、业主、承包单位, 对组拼现场进行了第三方检测 (ELC 外观)
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	常州天合光伏有限公司	1. 钢筋笼焊接 6人。 2. 支撑桩基套层水平调整, 5人。 3. 组拼现场一车 (累计17车)。 4. 现场焊机3台, 施工人数及管理人员, 15人。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	尹忠
----------	----

记录人: 尹忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
---------	----------------------

