

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 02 月 04 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 0-7℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 通过对已完工程的检查, 发现的质量问题以联系单方式告知施工单位, 并要求在流前整改, 整改结束。 2. 对预埋管与预埋件焊接进行检查, 基本符合要求。 3. 施工现场发现个别工作人员未佩戴安全帽, 已口头警告并要求佩戴。	
施 工 情 况	施工单位 常州发中系统有限公司	施工内容及进度 1. 现场预埋件焊接。 2. 对预埋管基础进行调整。 3. 现场施工人员 11 人, 管理人员 3 人。 4. 现场焊机 3 台。
其 它 事 项	组焊现场 2 车 (18/4 × 26 片)。	
本日现场监理人员		尹继
记录人: 尹继		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

