

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 06 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 12-7℃

工程名称: 徐东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 对现场进行抽检, 发现连接斜撑的抱箍与图纸不符, 通知施工方妥善处理。 2. 发现现场开孔未做防腐, 要求现场整改。 3. 发现固定支架的螺栓部分未紧固, 要求现场整改。	
施 工 情 况	施工单位 常州发电系统有限公司	施工内容及进度 1. 现场施工人数 25人。 2. 进行支架倒运和安装。 3. 项目管理人员 3人。
其 它 事 项	草市镇司人员到施工现场对施工进行保护。	
本日现场监理人员		严卫忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

