

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-18℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 跨组串接地沟开挖深度不够. 责令整改. 2. 组件安装. 个别压块缝隙太大. 责令整改. 3. 临时用电布线太乱. 责令整改. 4. 组件进场. 外包装无损坏. 开箱有一块组件破损.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工人数 25 人. 一台挖机. 一台汽吊. 跨组串接地沟开挖. 组件吊装. 倒运. 安装. 今日安装 5 组 (每组 20 块). 一台挖机平进场道路.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠: 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

