

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 11 日

天气: 12-21℃

星期: 日

气温: 多云

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视发现: 1. 个别立柱对穿螺栓未紧固. 责令施工方整改. 2. 部分组件水平度超出设计范围. 责令施工方整改. 3. 部分组件方位角超出设计范围. 责令施工方整改. 4. 部分桩基孔塌方. 责令施工方整改. 5. 施工方对组串落差太大进行整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 一台挖机平整进场道路. 进场一台钻孔机. 施工人 25 人. 管理人员 3 人. 组件安装. 支架整改. 组件安装 20 组. 累计安装 37 组 (每组 20 块).
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

