

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 12 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 11-23℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 由于地质原因钻孔很多达不到设计要求. 对达不到设计要求的孔要求施工方按植筋方案做. 2. 现场个别施工人员未带安全帽. 现场警告并及时佩戴. 3. 个别檩条连接件螺栓未紧固到位. 责令施工方整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 一台挖机平整进场道路 一台挖机钻孔. 现场施工人员 25 人. 管理人员 3 人. 组件安装 28 组. 累计安装 65 组 (每组 20 块).
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹卫忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

