

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 15-24℃

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场施工人员在组件上紧固压块. 现场警告.
2. 个别组件压块缝隙太大. 超过规范要求.
3. 施工人员对剩余材料和垃圾进行清理.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

常州天合光伏发电
电系统有限公司

- 一台桩机发生故障维修. 现场施工人员
25人. 管理保3人. 今日安装组件. 21组.
累计安装. 86组. (每组. 20块).

其
它
事
项

1. 设计人员进场确定箱变位置. 电缆走向等事宜.
2. 衡东县领导视察施工现场.

本日现场监理人员

尹卫忠 王洪伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建