

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 15 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 14-25℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 雨后施工现场泥泞, 已通知施工单位做好防滑措施, 确保施工安全. 2. 施工现场巡视, 发现: ①. 部分支架, 组件有泥土, 通知施工方现场及时清理. ②. 个别组件压块, 超出设计标准, 责令施工方整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 一台打桩机进行维修, 现场施工人员 25 人, 管理人员 3 人. 今日安装组件 24 组, 累计安装 110 组. (每组 20 块).
其 它 事 项	材料(钢筋)进场一车(拖拉机).	
本日现场监理人员		严忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

