

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 16 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 12-17℃

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

监理巡视发现: 钢筋绑扎不符合要求。
1. 钢筋间距不均匀并且加密区不对。已要求施工人员
现场整改。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

常州天合光伏发电有限公司

一台抗机维修。现场施工人员25人。管
理人员3人。上午因雨无施工。下午钢筋绑扎。
清理承台基坑。

其
它
事
项

今日支架进场。

本日现场监理人员

李卫忠 王洪伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建