

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 20 日

天气: 8/24

星期: 二

气温: 6-12℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 打孔深度、孔距符合设计要求。 2. 钢筋绑扎符合设计要求。 3. 钢筋笼与钢管焊接符合设计要求。 4. 植筋孔符合设计要求。 5. 路基塌方、进场材料, 要求施工方重新整理好。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏支 电有限公司	施工内容及进度 一台钻机、一台发电机、一台三轮车。 现场施工人员 23 人, 管理人员 3 人。 今日打孔 300 个左右, 累计 650 个左右。 钢筋绑扎 400 个左右, 累计 530 个左右。 植筋打孔 50 个, 累计 170 个。 钢筋笼与钢管焊接 260 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹卫忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建