

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 02 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 5-16℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

监理巡视

1. 低洼处的植筋孔被泥沙淤堵, 责令施工方重新清理
2. 钢筋笼绑扎符合设计要求
3. 钢筋笼与钢管焊接符合设计和规范要求
4. 孔深、孔径、孔距符合设计要求

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

常州天合光伏发电系统有限公司

挖机一台, 三轮车一台.
现场施工人员 23 人, 管理人员 3 人.
打孔 170 个, 累计 820 个, 钢筋绑扎 240 个, 累计 770 个.
钢筋笼与钢管焊接 70 个, 累计 330 个.
桩基支模 130 个

其
它
事
项

圩路基塌方, 支架滑下, 要求施工方尽快倒运现场.
圩业主差, 监理例会不能召开.

本日现场监理人员

严卫忠, 王洪伟

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建