

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 22 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 6-24℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理巡视: ① 植筋基础中箍筋间距不符合设计要求. 责令施工单位现场整改. ② 植筋孔重新清理. 植筋符合设计及规范要求. ③ 基础支模符合设计要求. 2. 关于质量、安全、进度和文明施工事宜. 召开监理例会 (下午 1.30 召开).	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 一台三轮车. 两台发电机. 一台托机 (维修). 现场施工人员 25 人. 管理人员 3 人. 钢筋笼绑扎 260 个 累计 930 个 植筋孔 60 个 累计 230 个 支模 40 组. 累计 72 组 (每组 4 个)
其 它 事 项	监理郭伟今日进场.	
本日现场监理人员		严卫忠. 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

