

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 23 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 9-26°C

工程名称: 衡东县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 桩基浇筑: 机械、施工满足桩基浇筑。 纵筋、箍筋间距符合设计要求。震捣自 上而下、密实。 2. 个别桩由于震捣垂直度偏差超出设计 要求, 责令施工方整改, 浇筑 200 个桩基。混凝 土 30 方。 3. 下午拆模。 4. 防雷接地沟开挖, 沟深符合规范要求。	
施 工 情 况	施工单 位 常州天合光伏 电系统有限公司	施工内容及进度 一台挖机, 一台泵车, 一台三轮车。 现场施工人数 25 人, 管理人员 3 人。 浇筑桩基 200 个。
其 它 事 项	下午拆模, 未发现质量问题。	
本日现场监理人员		严卫忠, 王洪伟, 郭伟。
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):