

# 监 理 日 志 ( )

日期 2018 年 03 月 24 日

天气: 9/32  
气温: 14-18

星期: 六

工程名称: 衡东 9.7MW 光伏扶贫项目

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监 理 工 作 情 况</p> | <p>监 理 巡 视:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桩基础拆模: 表面光滑平整, 感观较好.</li> <li>2. 防雷接地沟开挖, 深度符合设计要求.</li> <li>3. 植筋基础开挖, 深度、直径符合设计要求.</li> <li>4. 植筋孔深度、植筋符合设计及规范要求.</li> <li>5. 个别预埋钢管浇筑时出现反胀, 要求施工整改.</li> <li>6. 个别钢筋笼箍筋不符合设计要求, 要求施工整改.</li> </ol> |                                                                                                                                 |
| <p>施 工 情 况</p>     | <p>施 工 单 位</p> <p>常州天合光伏发电有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>发电机两台, 三轮车一台, 现场施工人员 25 人, 管理人员 3 人.</p> <p>植筋孔 100 个, 累计 330 个.</p> <p>防雷接地沟开挖, 植筋基础开挖, 钢筋与预埋钢管焊接.</p> |
| <p>其 它 事 项</p>     | <p>上午拆模未发现质量问题</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| <p>本日现场监理人员</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健</p>                                                                                                         |
| <p>记录人: 王洪伟</p>    | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |