

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 05 月 25 日

天气: 小雨
气温: 13-18℃

星期: 日

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

上午雨施工作人员在库房组装螺栓。
下午基础支模。三尖雨下雨施人员撤离施工现场。
监理巡视发现:
1. 个别预埋钢管垂直度超出设计允许偏差。已通知
施工方整改。
2. 个别植筋基础未注植筋胶。已通知施工方整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

施工人员 25 人, 管理人员 3 人。
上午组装螺栓, 下午基础支模 2 小时。

其 它 事 项

路地支架材料还未吊离。

本日现场监理人员

严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):