

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 02 月 26 日

天气: 多云
气温: 12-21℃

星期: 二

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别植筋不牢固, 有的植筋孔未清理干净. 通知施工单位整改. 2. 部分植筋基础没有箍筋. 已责令施工方整改. 3. 电缆沟开挖深度不够. 已责令施工方整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	常州天合光伏发电系统有限公司	发电机两台, 三轮车一台. 现场施工人员 23 人, 管理人员 3 人. 固定预埋钢管, 基础支模和电缆沟开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健	
记录人:	王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):