

监 理 日 志 ()

日期: 2018年03月29日

星期: 四

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 16-23°C

监 理 工 作 情 况

1. 混凝土浇筑前对钢筋的间距预埋管的垂直度、直线度进行检查符合设计要求。
2. 施工人员、机械满足浇筑要求。
3. 浇筑中震捣密实均匀, 垂直度调整符合要求, 收面光滑平整。
4. 植筋孔深符合设计要求。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

常州天合光伏发电有限公司

施工现场: 挖机一台, 混凝土泵车一台, 商混车两台, 发电机两台, 施工人员25人, 管理人员3人。
基础浇筑90个, 植筋孔10组(每组4个)。
C25混凝土 20m³

其 它 事 项

鱼塘老板阻工。

本日现场监理人员

平卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):