

监 理 日 志 ()

日期: 2018年03月30日

星期: 五

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 小雨转阴

气温: 17-24℃

监 理 工 作 情 况

监理现场巡视:

1. 拆模后基础表面光滑平整, 无较大蜂窝窝眼.
2. 预埋管定位垂直度, 水平度符合要求.
3. 预埋管焊接符合要求.
4. 个别模内有土末清理, 通知施工人员已清理.
5. 材料进场不配套无法安装, 造成施工进度滞后.

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

常州天合光伏发电有限公司

施工现场发电机两台, 三轮车一辆, 施工人员25人, 管理人员3人, 预埋管焊接150个左右, 预埋管定位120个左右。使施工进度滞后

其 它 事 项

材料进场: 1. 檩条940根, 2. 斜梁800根, 3. 抱箍1386个, 4. 檩托5462个, 5. 连接件1386个.

本日现场监理人员

严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健

记录人: 王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):