

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 31 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 17-27℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视: 1. 预埋管焊接 符合要求. 2. 植筋打孔深度 符合要求. 3. 预埋管定位 垂直度、直线度 符合要求.	
施 工 情 况	施工单位 常州大合光伏发电有限公司	施工内容及进度 施工现场 发电机两台、三轮车一台、施工人员 12 人、管理人员 3 人. 预埋管焊接 120 个左右. 植筋 20 处 (每组 4 处). 预埋管定位 100 个左右.
其 它 事 项	严总、业主及施工项目经理、去霞流村地块、现场勘察.	
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、郭伟、王健.
记录人: 王洪伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	