

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 01 日

星期: 日

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

天气: 9521

气温: 18-19

日期: .

星期: .

工程名

监 理 工 作 情 况

监 理 工 作 情 况

1. 监理对浇筑前桩基进行检查:
①个别模板没有放正. 施工人员现场整改
②个别模板内有土没有清理干净. 施工人员现场清理.
2. 施工人员、机械满足浇筑要求.
3. 浇筑过程中砂浆饱满. 震捣均匀密实. 收面光滑平整.
4. C25 混凝土 30 吨. 浇筑 5 组 (每组 4 个)

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

常州天合光伏发
电系统有限公司

混凝土泵车一台. 发电机两台. 震捣棒一个.
三轮车一台. 现场施工人员 25 人. 管理人员
3 人. 预埋管焊接 120 个左右.
支架基础浇筑 20 个.

其 它 事 项

由于商混站停电, 11:30 开始浇筑
没有完成浇筑计划.

本日现场监理人员

严卫忠. 王洪伟. 郭伟. 王健.

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):