

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 02 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 21-31℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理检查: 1. 浇筑前个别桩基有土的通知施工方现场整改. 2. 有 5 个桩基植筋不符合要求. 责令施工方整改后 再浇筑. 3. 浇筑中震捣密实均匀. 垂直度. 水平度. 符合要求. 4. 收面光滑平整.	
施 工 情 况	施 工 单 位 常州天合光伏发电有限公司	施 工 内 容 及 进 度 施工现场泵车一台. 发电机一台. 震捣棒一个. 三轮车一台. 施工人员 25 个. 管理人员 3 人. 共浇筑 357 个基础.
其 它 事 项	鱼塘老板因道路下午阻工.	
本日现场监理人员		严卫忠 王洪伟 郭伟. 王健
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):