

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 03 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 22-32

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 拆模基础表面光滑. 平整无较大蜂窝、窝眼. 2. 个别植筋不规范. 已通知施工方现场整改. 3. 组串之间防雷接地沟深度符合要求. 4. 支模牢固. 预埋管垂直度、水平度符合要求.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 施工现场汽吊一台. 三轮车一台. 发电机 2 台. 施工人员 25 人. 管理人员 3 人. 基础支模 200 个左右. 预埋管焊接 100 个.
其 它 事 项	檩条进场 18 件 (每件 100 个). 组串进场 8 件.	
本日现场监理人员		严工忠. 王洪伟. 郭伟. 王健
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):