

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 04 月 08 日

天气: 多云

气温: 11-25℃

星期: 日
工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理浇筑前对支架基础进行检查 个别不符合设计要的基础进行整改. 整改完成 浇筑. 2. 组件直接放在地面上. 要求放在托盘上. 3. 支架安装个别檩托缺少螺栓. 4. 个别檩条开孔太大. 要求施工方更换大垫片. 5. 开孔处未做防腐. 要求施工方现场做防腐.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发 电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场泵车一辆. 三轮车一辆. 震捣棒一个 翻斗车一辆. 施工人员 20 人. 管理人员 3 个. 汽车 一辆. C25 混凝土 40m³. 浇筑 330 个基础. 支架安装 8 组. 组件安装 4 组.
其 它 事 项	组件进场 40 件. 霞流村地块. 村民阻工.	
本日现场监理人员: 严卫忠 王洪伟 郭伟 王健 记录人: 王洪伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		