

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 09 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12-21

工程名称:

衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

监理巡视发现:

1. 个别檩条连接件螺栓未紧固
 2. 个别组件压块缝隙太大, 超出设计允许偏差.
 3. 支架斜梁倾斜角超出设计允许偏差.
 4. 个别檩条现场开孔太大, 螺栓垫片小.
- 以上责令施工单位现场整改.
支架基础拆模, 光滑平整.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

常州天合光伏
发电系统有限公司

施工现场发电机一台, 三轮车一辆, 汽车一辆.
施工人员上午6人, 下午3人, 管理人员3人.
基础拆模33个, 组件安装15组.

其
它
事
项

组件进场64件.
霞流村地块阻工.
业主现场检查.

本日现场监理人员

王卫忠 王洪伟 郭伟 王健

记录人:

王洪伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):