

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 10 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22~30°

工程名称: 衡水县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别檩条连接件螺栓未紧固. 2. 部分支架现场焊缝未清理; 未做防腐. 3. 个别组件安装后, 相邻之间高度较大. 4. 有个别个别压块未压实光伏组件. 5. 部分组件在搬运光伏场区时直接放入地面上.. 以上所有施工问题已联系施工单位, 并要求逐一检查并整改及整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 汽车一辆; 施工人数 34 人, 管理人员 3 人. 支架安装 19 组; 组件安装 8 组. 霞流村场地有定位放线.
其 它 事 项	1. 组件进场 64 件. 2. 签发关于施工施工进度, 现场施工质量工作联系单一份, 编号为 HDGF-JLXD-005.	
本日现场监理人员	严 忠, 王洪伟, 郭伟, 王健	
记录人: 郭 伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	