

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 11 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22~27°

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别支架斜梁倾斜角度达不到设计要求 20° (误差范围 ±1°) 2. 部分支架焊接焊渣未处理; 未防腐。 3. 个别组件安装边压块未压实; 间隙偏大 4. 个别组件安装相邻盖组高度差太大, 可能造成遮阳, 影响发电量; 以上所有现场施工问题已联系施工单位逐一检查及整改。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一车辆, 汽车一辆, 施工人数 39 人, 管理人员 3 人 支架安装 34 组; 组件安装 14 组;
其 它 事 项	组件进场 40 箱	
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、郭伟、王健
记录人: 郭伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭伟