

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 04 月 12 日

天气: 42

星期: 四

气温: 10~26°

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡 视 发 现: 1. 个别支架斜梁倾斜角度达不到设计要求 20° (误差范围 $\pm 1^{\circ}$) 2. 个别支架安装螺母未紧固; 3. 个别支架焊接焊渣未处理; 未做防腐; 4. 个别组件安装边压块未压紧, 间隙偏大; 以上所有现场施工问题已联系施工单位逐一检查及整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位 常州天合光伏 发电系统有限公司	施 工 内 容 及 进 度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数 21 人, 管理人员 3 人。 支架安装累计 91 组; 组件安装累计 46 组;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王洪伟 邵伟 王健
记录人:	邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王健