

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 14 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 13⁰ ~ 15⁰

工程名称: 徐州市 9.7MW 光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

由于昨天大风, 监理抽检组件与支架未发
现任何质量问题。

在今天施工过程中发现如下问题:

1. 个别组件安装时中压边间隙偏大, 边压块
未压实。

2. 个别组件安装时高度差超出规范范围。

3. 个别组件在搬运时直接放入地面上, 未用
托盘托起。

4. 个别支架安装时螺母未紧固。

以上所有问题施工问题已联系施工方现场
负责人逐一检查。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

常州
天合光
伏
发电
系统
有限
公司

施工现场发电机二台, 三轮车一辆;
施工人员共 34 人。

支架安装累计 178 组;

组件安装累计 106 组;

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫忠、王洪伟、邵伟、王健

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

邵伟