

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 17 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 11 ~ 21 °

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 光伏区内组件安装时与其它组件重叠; 要求施工方及时整改。 2. 两组组件未浇筑基础, 已安装组件; 监理发现后要求施工方拆除已装组件及支架浇筑后重新安装支架及组件。 3. 个别组件安装时压块未紧固; 4. 个别支架焊接焊渣未处理, 未做防腐。 5. 个别支架安装时螺栓未紧固; 以上所有问题现场施工问题已联系现场施工负责人逐一检查及整改。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
常州天合光伏	发电系统有限公司	施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人员 42 人。 支架安装累计 256 组; 组件安装累计 147 组;

其 它 事 项	组件进场 40 箱
------------------	-----------

本日现场监理人员	严卫忠, 王洪伟, 邵伟, 王健
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王健