

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 17 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 13 ~ 25 °

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

监理巡视发现:

1. 个别组件安装时压块未紧固;
2. 个别支架安装时螺母未紧固;
3. 个别支架安装时焊渣未处理; 未做防腐;
4. 有一块组件有划痕; 要求施工单位更换;
5. 个别组件相邻组件间隙过大

以上所有问题已联系现场负责人逐一检查及整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

常州天合光伏

发电系统有限公司

施工现场发电机二台, 三轮车三辆
 现场施工人员 47 人;
 支架安装累计 249 组;
 组件安装累计 167 组;

其 它 事 项

本日现场监理人员

严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健

记录人:

郭伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

郭伟