

日期: 2018年4月22日

星期: 日

天气: 阴

气温: 17~30

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监理工作情况	监理巡视发现: 1. 个别接地扁铁焊接未做搭建; 2. 个别接地扁铁焊接处焊渣未处理; 3. 个别组串间接地沟深度不够 4. 光伏区域三有一根垂直接地极入土深度不够; 以上所有施工问题已联系现场施工人员进行检查及整改;	
施工情况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数41人; 光伏区域三接地扁铁焊接; 光伏区域一二接地沟开挖.
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健
记录人:	郭伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):