

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 23 日

天气: 15~19°

星期: 一

气温: 多云

工程名称: 衡水 4.7MW 光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

一、上午因下雨，监理在办公室学习资料的运用。

二、下午巡视光伏区发现有以下问题：

1. 个别地方接地沟深度达不到设计要求；
2. 个别地方接地扁铁焊接搭接面积过小；
3. 个别地方接地扁铁焊接焊渣未处理；
4. 个别组件同接地线螺栓未紧固；

以上所有施工现场问题已联系现场施工负责人逐一检查及整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

常州
天合
光伏

发电
系统
有限
公司

施工现场发电机二台，三轮车一辆，施工人数 42 人。

区域三组件同接地线施工
区域一、二接地沟开挖挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王卫忠、王洪伟、郭伟、王健

记录人: 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):