

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 4月 29日

天气: 多云

星期: 二

气温: 14 ~ 21 °

工程名称: 衡水9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	在 监理巡视发现: 1. 个别地方接地扁铁焊接焊渣未处理; 2. 个别地方组串间接地沟深度达不到设计要求; 3. 区域三箱变基础内虚土未清理; 4. 个别地方接地扁铁焊接未用三面焊接; 以上所有现场施工问题已联系现场施工负责人逐一检查及整改。
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	常州天合光伏发电系统有限公司	施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数42人. 区域三箱变基础开挖. 区域一、二组串间接地沟开挖. 接地扁铁焊接

其 它 事 项	业主(城建头)到现场检查
------------------	--------------

本日现场监理人员	严卫忠、王洪伟、邵伟、王健
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):