

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 25日

天气: 多云

星期: 三

气温: 16 ~ 21°

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别接地扁铁失火焊接焊渣未处理; 2. 个别接地扁铁焊接表面只做一面防腐; 3. 箱变基础开挖坑未处理; 4. 个别地方组串间接地沟深度达不到设计要求; 5. 箱变基础开挖长6m, 宽5m, 深2m; SVG基础开挖长5m, 宽4.2m, 深2m; 开关立石基础开挖长13.5m, 宽4m, 深40cm; 符合设计要求。 以上施工问题已联系现场施工负责人逐一检查及整改。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 现场施工人员42人。 区域一、二组串间接地沟开挖; 区域三组串间接地线安装; 箱变基础、SVG基础、开关立石基础开挖完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、邵伟、王健
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	