

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 22~30℃

工程名称: 衡水4.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别接地沟回填土未夯实; 2. 个别接地扁铁焊接背面未做防腐; 3. 个别组件接地线螺栓未紧固; 4. 箱变基础、SVG基础集水坑周边周边虚土未夯实; 以上所有施工问题已联系施工现场负责人逐一检查及整改。
--	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	常州天合光伏发电系统有限公司	施工现场发电机二台, 三轮车一车, 施工人数42人; 区域一 二 接地扁铁焊接; 区域一 接地沟回填; 区域三 直流电缆铺设;

其 它 事 项	
----------------------------	---------

本日现场监理人员	严卫忠、王洪伟、邓伟、王健
记录人: 邓伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):