

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 3 日

天气: 上:晴
下:阴

星期: 四

气温: 19 ~ 27 °

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午陪同业主(城建头)、施工方确认组14工程量: 区域一 236 组, 区域二 111 组, 区域三 110 组; 区域一植筋基础 153 个, 区域二植筋基础 182 个, 区域三植筋基础 121 个; 下午监理巡视发现: 1. 个别接地扁铁沟深度达不到设计要求; 2. 个别接地扁铁失焊接焊渣未处理; 3. 个别电缆沟深度达不到设计要求; 以上所有现场施工问题达已联系现场负责人逐一检查及整改。
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	单州天合光伏发电系统有限公司	施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数 42 人; 区域二直流电缆铺设; 区域一接地扁铁失焊接, 刷防腐漆。

其 它 事 项	业主(城建头)、施工方、监理三家确认植桩植筋桩基础, 组件的工程量。
------------------	--

本日现场监理人员	严卫忠, 王洪伟, 邵伟, 王健
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):