

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 5月 4日

星期: 五

天气: 上: 多云
下: 雨

气温: 20 ~ 24°

工程名称: 衡水县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午: 监理巡视发现: 1. 个别电缆沟深度达不到设计 2. 个别接地扁铁防腐漆只刷了一面。 3. 个别接地沟回填时土未夯实; 以上所有现场施工问题已联系现场负责人逐一检查及整改。 下午因下雨, 施工方未施工, 监理学习云平台的应用及做监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆 施工人员42人。 区域一 电缆沟开挖、接地扁铁焊接。 区域二 铺设电缆, 电缆沟开挖。 区域三 SVG基础钢筋绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严正忠, 王洪伟, 邵伟, 王健
记录人:	邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):