

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 5月 5日

天气: 上: 晴
下: 晴
气温: 25~31°

星期: 六

工程名称: 衡水县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别电缆沟深度达不到设计要求; 2. 个别组, 井中直流保护管长度过短; 3. 个别接地扁铁搭建面积达不到设计要求; 4. 井中 以上所有施工问题已联系现场施工负责人逐一检查及整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数42人. 区域一、二直流电缆铺设完成; 区域一、二、三接地扁铁焊接完成, 接地沟回填完成. 区域一、二箱变基础、SVG基础钢筋绑扎
其 它 事 项	下午五点, 总监召开监理内部会议, 针对监理云运用的提升、钉钉软件的应用, 全体监理人员进行交流、学习.	
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、邵伟、王健
记录人:	邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):