

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 5 月 6 日

星期: 4

天气: 晴

气温: 14~32℃

工程名称: 衡水县 4.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

监理巡视发现:

1. 个别直流电缆保护管过短达不到设计要求;

2. 个别电缆沟深度达不到设计要求;

以上所有施工问题已联系现场负责人逐一检查及整改。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	常州天合光伏发电系统有限公司	施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数 31 人。 区域二, 一箱变基石出钢筋绑扎。 区域一 直流电缆铺设,
其它事项		
本日现场监理人员		尹卫忠, 王洪伟, 郭伟, 王健
记录人: 郭伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):