

监 理 日 志 ()

日期: 2018年5月8日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17~26°

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别电缆沟深度达不到设计要求; 2. 个别电缆直流电缆保护管过短; 3. 个别逆变器前直流电缆预留长度过短; 以上现场施工问题已联系现场负责人逐一检查及整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 施工人数32人. 区域一、二、三箱变基础钢筋绑扎. 区域一 直流电缆铺设.
其 它 事 项	1. 下午召开监理例会. 2. 石龙能总部来现场时工程质量部进行检查. 3. 城建校领导来现场监督检查工作.	
本日现场监理人员	严卫忠, 王洪伟, 邵伟, 王健	
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	